

*A szennyvízhálózat
kiépítésének tervezett
ütemezése*

Név	Időtartam	Kezdés	Befejezés
LAJOSMIZSE VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSE	235 nap	13.05.23. 8:00	14.04.16. 17:00
Szerződéskötés	1 nap	13.05.23. 8:00	13.05.23. 17:00
Tervdokumentációk			
Kiviteli tervek, tervrajzok és munkaközi vázlatok			
Építési tervek (folyamatos tervszállítással)	180 nap	13.07.04. 8:00	14.03.12. 17:00
Állapotfelvevél	200 nap	13.05.24. 8:00	14.02.27. 17:00
Tervegyeztetések (közmű, hatóságok)	180 nap	13.06.20. 8:00	14.02.26. 17:00
Mérnöki jóváhagyási időszak	150 nap	13.08.27. 8:00	14.03.24. 17:00
Gépészet, elektromos és irányítástechnikai tervek	90 nap	13.10.24. 8:00	14.02.26. 17:00
Mérnöki jóváhagyási időszak	90 nap	13.12.05. 8:00	14.04.09. 17:00
Egyéb tervek	120 nap	13.11.01. 8:00	14.04.17. 17:00
Mérnöki jóváhagyási időszak	90 nap	13.12.13. 8:00	14.04.17. 17:00
Dokumentumok készítése (KIR, MIR, MÜ, PÜ)	90 nap	13.06.24. 8:00	13.10.25. 17:00
Mérnöki jóváhagyási időszak	90 nap	13.06.24. 8:00	13.10.25. 17:00
Munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése	100 nap	13.06.14. 8:00	13.10.31. 17:00
Kivitelezési munkák			
Munkaterület átadás-átvétel	1 nap	13.06.13. 8:00	13.06.13. 17:00
Felvonulás, előkészítő munkák	60 nap	13.06.14. 8:00	13.09.05. 17:00
Régészeti vizsgálatok	200 nap	13.06.24. 8:00	14.03.28. 17:00
1. sz. öblözet	125 nap	13.06.24. 8:00	13.12.13. 17:00
1-0-0 Baross tér	9 nap	13.06.24. 8:00	13.07.04. 17:00
1-0-0 Batthyány u.	14 nap	13.07.05. 8:00	13.07.24. 17:00
1-0-0 Kossuth u.	30 nap	13.07.25. 8:00	13.09.04. 17:00
1-0-0 Vendel u.	16 nap	13.09.05. 8:00	13.09.26. 17:00
1-1-0 Baross tér	4 nap	13.06.24. 8:00	13.06.27. 17:00
1-1-0 Bajcsy u.	7 nap	13.06.28. 8:00	13.07.08. 17:00
1-1-0 Tarnai u. (1731)	10 nap	13.08.14. 8:00	13.08.27. 17:00
1-1-0 Tarnai u. (2063)	24 nap	13.07.11. 8:00	13.08.13. 17:00
1-1-0 Dózsa Gy út	7 nap	13.08.28. 8:00	13.09.05. 17:00
1-1-1 Bajcsy u.	2 nap	13.07.09. 8:00	13.07.10. 17:00
1-1-2 Bajcsy u.	11 nap	13.09.19. 8:00	13.10.03. 17:00
1-1-2 Hunyadi u. (1707)	10 nap	13.10.04. 8:00	13.10.17. 17:00
1-1-2 Hunyadi u. (2108)	21 nap	13.10.18. 8:00	13.11.15. 17:00
1-1-3 Kossuth u.	9 nap	13.09.06. 8:00	13.09.18. 17:00
1-2-0 Baross tér (1767)	12 nap	13.06.24. 8:00	13.07.09. 17:00
1-2-0 Baross tér (1850)	3 nap	13.07.10. 8:00	13.07.12. 17:00
1-2-0 Baross tér (1849)	14 nap	13.07.15. 8:00	13.08.01. 17:00
1-2-1 Rákóczi u.	12 nap	13.08.02. 8:00	13.08.19. 17:00
1-3-0 Kossuth u.	10 nap	13.09.27. 8:00	13.10.10. 17:00
1-4-0 Batthyány u.	24 nap	13.10.11. 8:00	13.11.13. 17:00
1-4-0 Dózsa Gy u.	8 nap	13.12.04. 8:00	13.12.13. 17:00
1-4-1 Malom köz	7 nap	13.11.14. 8:00	13.11.22. 17:00
1-4-2 Dózsa Gy út	7 nap	13.11.25. 8:00	13.12.03. 17:00
1-5-0 Rákóczi u.	22 nap	13.08.20. 8:00	13.09.18. 17:00
1-6-0 Zrínyi u.	22 nap	13.09.19. 8:00	13.10.18. 17:00
1-7-0 Zrínyi u.	12 nap	13.10.21. 8:00	13.11.05. 17:00
1-8-0 Vendel u.	22 nap	13.11.06. 8:00	13.12.05. 17:00
R-A-1 Dózsa Gy út (0397/1)	18 nap	13.08.30. 8:00	13.09.24. 17:00
R-A-1 Dózsa Gy út (2505)	42 nap	13.07.03. 8:00	13.08.29. 17:00
M-A-1 Dózsa Gy út (2504)	26 nap	13.09.25. 8:00	13.10.30. 17:00
M-A-2 Bethlen G u. (187)	8 nap	13.10.31. 8:00	13.11.11. 17:00
M-A-3 Irinyi J u. (165)	7 nap	13.11.12. 8:00	13.11.20. 17:00
M-A-4 Felszabadulás u. (207/12)	7 nap	13.06.24. 8:00	13.07.02. 17:00

2. sz. öblözet	179 nap	13.06.24. 8:00	14.02.27. 17:00
2-0-0 Piac tér	4 nap	13.06.24. 8:00	13.06.27. 17:00
2-0-0 Szent Imre u.	6 nap	13.06.28. 8:00	13.07.05. 17:00
2-0-0 Szent Lajos u. (1545)	7 nap	13.07.08. 8:00	13.07.16. 17:00
2-0-0 Szent Lajos u. (1505)	10 nap	13.07.17. 8:00	13.07.30. 17:00
2-0-0 Kossuth u. (2062)	11 nap	13.07.31. 8:00	13.08.14. 17:00
2-0-0 Deák F u.	24 nap	13.08.15. 8:00	13.09.17. 17:00
2-0-0 Dózsa Gy út	8 nap	13.09.18. 8:00	13.09.27. 17:00
2-1-0 Piac tér	1 nap	13.08.21. 8:00	13.08.21. 17:00
2-1-0 Vasút u.	2 nap	13.08.22. 8:00	13.08.23. 17:00
2-1-0 Kodály Z u.	4 nap	13.08.26. 8:00	13.08.29. 17:00
2-1-0 Liszt F u.	33 nap	13.08.30. 8:00	13.10.15. 17:00
2-1-1 Kodály Z u.	5 nap	13.08.21. 8:00	13.08.27. 17:00
2-1-1 Bartók B u.	55 nap	13.08.28. 8:00	13.11.12. 17:00
2-1-2 Kodály Z u.	4 nap	13.11.13. 8:00	13.11.18. 17:00
2-1-2 Kodály Z u.	7 nap	13.11.19. 8:00	13.11.27. 17:00
2-1-2 Kodály Z u.	34 nap	13.10.16. 8:00	13.12.02. 17:00
2-2-0 Temető köz	3 nap	13.11.28. 8:00	13.12.02. 17:00
2-3-0 Szent Imre u.	12 nap	13.12.03. 8:00	13.12.18. 17:00
2-3-0 Széchenyi u.	5 nap	14.01.15. 8:00	14.01.21. 17:00
2-3-0 Prímás u.	10 nap	14.01.22. 8:00	14.02.04. 17:00
2-3-1 Széchenyi u.	3 nap	14.02.25. 8:00	14.02.27. 17:00
2-3-2 Szent Imre u.	9 nap	14.02.12. 8:00	14.02.24. 17:00
2-3-3 Prímás u.	5 nap	14.02.05. 8:00	14.02.11. 17:00
2-4-0 Bajcsy u.	21 nap	13.12.03. 8:00	14.01.28. 17:00
2-5-0 Bajcsy u.	20 nap	13.11.19. 8:00	13.12.16. 17:00
2-5-1 Deák F u.	6 nap	13.12.17. 8:00	13.12.24. 17:00
2-6-0 Kossuth u.	21 nap	13.10.21. 8:00	13.11.18. 17:00
2-6-1 Széchenyi u.	7 nap	14.02.18. 8:00	14.02.26. 17:00
2-7-0 Szent Lajos u.	24 nap	14.01.15. 8:00	14.02.17. 17:00
2-7-0 Dózsa Gy út	5 nap	13.10.14. 8:00	13.10.18. 17:00
2-8-0 Kossuth u.	10 nap	13.09.30. 8:00	13.10.11. 17:00
3. sz. öblözet	214 nap	13.06.24. 8:00	14.04.17. 17:00
3-0-0 Orgona u. (2438)	19 nap	13.06.24. 8:00	13.07.18. 17:00
3-0-0 Orgona u. (1401)	10 nap	13.07.19. 8:00	13.08.01. 17:00
3-0-0 Bajcsy u.	11 nap	13.08.02. 8:00	13.08.16. 17:00
3-0-0 Damjanich u.	12 nap	13.08.19. 8:00	13.09.03. 17:00
3-0-0 Dankó P u.	21 nap	13.09.04. 8:00	13.10.02. 17:00
3-0-0 Vörösmarty u. (1237)	13 nap	13.10.03. 8:00	13.10.21. 17:00
3-0-0 Vörösmarty u. (1451)	6 nap	13.10.22. 8:00	13.10.29. 17:00
3-1-0 Orgona u.	5 nap	13.06.24. 8:00	13.06.28. 17:00
3-1-0 Dózsa Gy út (2504)	11 nap	13.07.01. 8:00	13.07.15. 17:00
3-1-0 Dózsa Gy út (1004/3)	19 nap	13.07.16. 8:00	13.08.09. 17:00
3-1-0 Dózsa Gy út (2504)	1 nap	13.08.12. 8:00	13.08.12. 17:00
3-1-1 Dózsa Gy út (2504)	13 nap	13.08.13. 8:00	13.08.29. 17:00
3-1-1 Dózsa Gy út (1004/3)	6 nap	13.08.30. 8:00	13.09.06. 17:00
3-1-1 Dózsa Gy út (1004/4)	1 nap	13.09.09. 8:00	13.09.09. 17:00
3-1-1-1 Dózsa Gy út (1004/3)	2 nap	13.09.10. 8:00	13.09.11. 17:00
3-1-1-1 Dózsa Gy út (2505)	4 nap	13.09.12. 8:00	13.09.17. 17:00
3-1-1-1-1 Dózsa Gy út (2505)	4 nap	13.09.18. 8:00	13.09.23. 17:00
3-2-0 Rózsa u. (2401)	11 nap	13.09.24. 8:00	13.10.08. 17:00
3-2-0 Rózsa u. (2361)	11 nap	13.10.09. 8:00	13.10.23. 17:00
3-2-0 Bajza u.	5 nap	13.10.24. 8:00	13.10.30. 17:00
3-2-1 Damjanich u.	5 nap	13.11.07. 8:00	13.11.13. 17:00

3-2-2 Bajza u.	5 nap	13.10.31. 8:00	13.11.06. 17:00
3-3-0 Rózsa u.	12 nap	13.11.14. 8:00	13.11.29. 17:00
3-3-0 Telepi út	7 nap	13.12.02. 8:00	13.12.10. 17:00
3-3-1 Telepi út	2 nap	13.12.11. 8:00	13.12.12. 17:00
3-4-0 Viola u.	11 nap	13.06.24. 8:00	13.07.08. 17:00
3-4-0 Damjanich u.	2 nap	13.07.09. 8:00	13.07.10. 17:00
3-4-0 Viola u.	11 nap	13.07.19. 8:00	13.08.02. 17:00
3-4-0 Bajza u.	9 nap	13.08.05. 8:00	13.08.15. 17:00
3-4-0 Kossuth u.	11 nap	13.08.16. 8:00	13.08.30. 17:00
3-4-0 Vörösmarty u.	22 nap	13.09.02. 8:00	13.10.01. 17:00
3-4-1 Damjanich u.	6 nap	13.07.11. 8:00	13.07.18. 17:00
3-5-0 Viola u.	12 nap	13.10.02. 8:00	13.10.17. 17:00
3-5-0 Telepi út	9 nap	13.10.18. 8:00	13.10.30. 17:00
3-6-0 Vásártér u.	8 nap	13.10.31. 8:00	13.11.11. 17:00
3-7-0 Vásártér u.	9 nap	13.11.12. 8:00	13.11.22. 17:00
3-8-0 Kossuth u.	21 nap	13.11.25. 8:00	13.12.23. 17:00
3-9-0 Kossuth u. (2062)	12 nap	13.06.24. 8:00	13.07.09. 17:00
3-9-0 Kossuth u. (2692)	30 nap	13.07.10. 8:00	13.08.20. 17:00
3-9-0 Kossuth u. (1037)	5 nap	13.08.21. 8:00	13.08.27. 17:00
3-9-0 Dózsa telepi út	15 nap	13.08.28. 8:00	13.09.17. 17:00
3-9-1 Juhász Gy u.	25 nap	13.10.31. 8:00	13.12.04. 17:00
3-9-1 Dózsa Gy út	26 nap	14.02.06. 8:00	14.03.13. 17:00
3-9-1-1 Mikszáth K u.	17 nap	13.12.05. 8:00	13.12.27. 17:00
3-9-1-2 Gárdonyi u.	16 nap	14.01.15. 8:00	14.02.05. 17:00
3-9-2 Nyíri u.	25 nap	14.03.14. 8:00	14.04.17. 17:00
3-9-3 Dózsa telepi út	27 nap	13.09.18. 8:00	13.10.24. 17:00
3-9-3 Dózsa Gy út	2 nap	13.10.25. 8:00	13.10.28. 17:00
3-9-3-1 Dózsa Gy út	2 nap	13.10.29. 8:00	13.10.30. 17:00
3-10-0 Bajcsy u. (1378)	12 nap	14.01.15. 8:00	14.01.30. 17:00
3-10-0 Bajcsy u. (2651)	29 nap	14.01.31. 8:00	14.03.12. 17:00
3-10-0 Nyíri u.	5 nap	14.03.13. 8:00	14.03.19. 17:00
3-10-1 Telepi út	7 nap	14.03.31. 8:00	14.04.08. 17:00
3-10-2 Nyíri u.	7 nap	14.03.20. 8:00	14.03.28. 17:00
3-11-0 Damjanich u.	6 nap	13.12.20. 8:00	13.12.27. 17:00
3-12-0 Bajcsy u.	20 nap	13.11.14. 8:00	13.12.11. 17:00
3-12-1 Bajza u.	6 nap	13.12.12. 8:00	13.12.19. 17:00
3-13-0 Dankó P u.	3 nap	13.11.11. 8:00	13.11.13. 17:00
3-14-0 Bajza u.	8 nap	13.10.30. 8:00	13.11.08. 17:00
3-15-0 Pacsirta u.	36 nap	14.01.15. 8:00	14.03.05. 17:00
4. sz. öblözet	135 nap	13.06.24. 8:00	13.12.27. 17:00
4-0-0 Jókai u.	6 nap	13.06.24. 8:00	13.07.01. 17:00
4-0-0 Petőfi u.	24 nap	13.07.02. 8:00	13.08.02. 17:00
4-0-0 Görgey u.	11 nap	13.08.05. 8:00	13.08.19. 17:00
4-0-0 Rozmaring u.	9 nap	13.08.20. 8:00	13.08.30. 17:00
4-0-0 Béke u.	14 nap	13.09.02. 8:00	13.09.19. 17:00
4-0-0 Németh L u.	28 nap	13.09.20. 8:00	13.10.29. 17:00
4-1-0 Petőfi u.	18 nap	13.10.30. 8:00	13.11.22. 17:00
4-1-0 Mizsei u.	9 nap	13.11.25. 8:00	13.12.05. 17:00
4-1-1 Kazinczy u.	10 nap	13.12.06. 8:00	13.12.19. 17:00
4-1-2 Kazinczy u.	11 nap	13.06.24. 8:00	13.07.08. 17:00
4-1-2 Dózsa Gy út	10 nap	13.07.09. 8:00	13.07.22. 17:00
4-1-3 Mizsei u.	7 nap	13.07.23. 8:00	13.07.31. 17:00
4-2-0 Jókai u.	11 nap	13.08.01. 8:00	13.08.15. 17:00
4-2-0 Dózsa Gy u.	10 nap	13.08.16. 8:00	13.08.29. 17:00

4-2-1 Dózsa Gy u.	8 nap	13.08.30. 8:00	13.09.10. 17:00
4-3-0 Madách u.	9 nap	13.09.11. 8:00	13.09.23. 17:00
4-4-0 Görgey u.	10 nap	13.09.24. 8:00	13.10.07. 17:00
4-5-0 Béke u.	5 nap	13.10.08. 8:00	13.10.14. 17:00
4-6-0 József A u.	7 nap	13.10.15. 8:00	13.10.23. 17:00
4-7-0 Alkotmány u.	6 nap	13.10.24. 8:00	13.10.31. 17:00
4-7-0 Dózsa Gy út	6 nap	13.11.01. 8:00	13.11.08. 17:00
4-8-0 Alkotmány u.	9 nap	13.11.11. 8:00	13.11.21. 17:00
4-8-0 Ilyés Gy u.	18 nap	13.11.22. 8:00	13.12.17. 17:00
4-8-1 Ilyés Gy u.	8 nap	13.12.18. 8:00	13.12.27. 17:00
5. sz. öblözet M/B-2.	172 nap	13.06.24. 8:00	14.02.18. 17:00
5-0-0 Eötvös u.	46 nap	13.06.24. 8:00	13.08.26. 17:00
5-1-0 Ceglédi út	32 nap	13.08.27. 8:00	13.10.09. 17:00
5-2-0 Ceglédi út	19 nap	13.10.10. 8:00	13.11.05. 17:00
5-3-0 Ságvári u.	8 nap	13.11.06. 8:00	13.11.15. 17:00
5-4-0 Ságvári u.	8 nap	13.11.18. 8:00	13.11.27. 17:00
5-5-0 Táncsics u.	14 nap	13.10.02. 8:00	13.10.21. 17:00
5-5-0 Kölcsey u.	11 nap	13.10.22. 8:00	13.11.05. 17:00
5-5-1 Kölcsey u.	7 nap	13.11.06. 8:00	13.11.14. 17:00
5-5-2 Ságvári u.	8 nap	13.11.15. 8:00	13.11.26. 17:00
5-6-0 Táncsics u.	13 nap	13.11.28. 8:00	13.12.16. 17:00
5-7-0 Katona J u.	11 nap	13.11.27. 8:00	13.12.11. 17:00
5-7-0 Kölcsey u.	7 nap	13.12.12. 8:00	13.12.20. 17:00
5-7-1 Szentgyörgyi A u.	7 nap	14.01.15. 8:00	14.01.23. 17:00
5-8-0 Mízsei u.	11 nap	14.01.24. 8:00	14.02.07. 17:00
5-8-0 Kölcsey u.	4 nap	14.02.10. 8:00	14.02.13. 17:00
5-8-1 Szentgyörgyi A u.	3 nap	14.02.14. 8:00	14.02.18. 17:00
6. sz. öblözet M/B-3.	72 nap	13.06.24. 8:00	13.10.01. 17:00
6-0-0 839/5 hrsz.	18 nap	13.06.24. 8:00	13.07.17. 17:00
6-0-0 Mízsei u.	1 nap	13.07.18. 8:00	13.07.18. 17:00
6-0-0 Rudas L u.	8 nap	13.07.19. 8:00	13.07.30. 17:00
6-0-0 Katona J u.	8 nap	13.07.31. 8:00	13.08.09. 17:00
6-1-0 840 hrsz.	9 nap	13.08.30. 8:00	13.09.11. 17:00
6-2-0 Jókai u.	14 nap	13.08.12. 8:00	13.08.29. 17:00
6-2-1 Eötvös u.	7 nap	13.09.12. 8:00	13.09.20. 17:00
6-2-1 Kisfaludy u.	3 nap	13.09.23. 8:00	13.09.25. 17:00
6-3-0 Mízsei u.	2 nap	13.09.26. 8:00	13.09.27. 17:00
6-4-0 Katona J u.	2 nap	13.09.30. 8:00	13.10.01. 17:00
A 1. sz. átemelő	171 nap	13.07.15. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	14 nap	13.08.27. 8:00	13.09.13. 17:00
gépészeti szerelés	10 nap	13.09.30. 8:00	13.10.11. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
NY-1 nyomóvezeték építés	78 nap	13.07.15. 8:00	13.10.30. 17:00
A 2. sz. átemelő	166 nap	13.07.22. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	14 nap	13.09.16. 8:00	13.10.03. 17:00
gépészeti szerelés	10 nap	13.10.14. 8:00	13.10.25. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
NY-2 nyomóvezeték építés	57 nap	13.07.22. 8:00	13.10.08. 17:00
A 3. sz. átemelő	171 nap	13.07.15. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	1 nap	13.10.04. 8:00	13.10.04. 17:00

gépészeti szerelés	10 nap	13.10.28. 8:00	13.11.08. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
NY-3 nyomóvezeték építés	35 nap	13.07.15. 8:00	13.08.30. 17:00
NY-3-4-2 nyomóvezeték építés	8 nap	13.09.02. 8:00	13.09.11. 17:00
A 4. sz. átemelő	140 nap	13.08.27. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	14 nap	13.10.07. 8:00	13.10.24. 17:00
gépészeti szerelés	10 nap	13.11.11. 8:00	13.11.22. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
NY-4 nyomóvezeték építés	36 nap	13.09.10. 8:00	13.10.29. 17:00
A 6. sz. átemelő	140 nap	13.08.27. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	14 nap	13.10.25. 8:00	13.11.13. 17:00
gépészeti szerelés	10 nap	13.11.25. 8:00	13.12.06. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
NY-6 nyomóvezeték építés	14 nap	13.12.09. 8:00	13.12.26. 17:00
NY-6-2-1 nyomóvezeték építés	4 nap	13.09.18. 8:00	13.09.23. 17:00
M 2. sz. átemelő	140 nap	13.08.27. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	14 nap	13.11.14. 8:00	13.12.03. 17:00
gépészeti szerelés	10 nap	13.12.09. 8:00	13.12.20. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
M-2. nyomóvezeték építés	8 nap	13.10.07. 8:00	13.10.16. 17:00
VÁ. sz. átemelő	161 nap	13.07.29. 8:00	14.03.10. 17:00
szerkezetépítés	21 nap	13.07.29. 8:00	13.08.26. 17:00
gépészeti szerelés	24 nap	13.08.27. 8:00	13.09.27. 17:00
elektromos betáplálás	60 nap	13.08.27. 8:00	13.11.18. 17:00
irányítástechnika kiépítés	30 nap	13.11.19. 8:00	13.12.30. 17:00
befejező munkák	30 nap	14.01.28. 8:00	14.03.10. 17:00
Ny-0. nyomóvezeték építés	43 nap	13.09.30. 8:00	13.11.27. 17:00